


放射性滞留水処理設備の試運転工程

	6月13日(月)	6月14日(火)	6月15日(水)	6月16日(木)	6月17日(金)
全体試運転				淡水化装置を含む 水処理設備全体連続運転 (注2)	
セシウム吸着装置 試運転	ポンプ単体試験、 通水確認	セシウム吸着装置試運転 (3:45開始)	配管にじみ箇所の修理	セシウム吸着装置・除染装置 組合せ運転	
除染装置 試運転	除染装置構成機器の組合せ運転	除染装置試運転起動準備 (注1)		セシウム吸着装置・除染装置 組合せ運転	



: 非汚染水を使用する試験

: 低レベル汚染水を使用する試験

(注1) 凝集沈殿のための、薬品注入を行う。

(注2) 淡水化装置を組合せた連続運転により、受けタンク内の低レベル汚染水の処理を行う。